공약목표	지역은 더욱 풍요롭게

Ⅰ-13	산림자원 가공산업 및 목재친화도시 추진						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2029 (임기내)	사업성격	신규	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 지속가능한 산림경영기반(「목재수확(벌채)-목재이용-조림」) 구축 및 가평군 산림자원의 경쟁력 상승을 통한 경제활성화

○ 산림자원화 기반 및 목재특화 생활공간 조성을 통해 국산목재 활성화 및 탄소중립에 기여

□ 사업개요

○ 추진근거: 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」
「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」

○ 사업기간: 2026 ~ 2029

○ 사업위치: 가평군 가평읍 일원

○ 사업규모: 미이용 산림자원화센터 1동 및 목재친화도시 1식 조성

○ 총사업비: 8,000백만원(국비 4,000, 도비 300, 군비 2,800, 기타 900)

○ 사업대상: 관내 임업인 및 지역주민

○ 사업내용

- 미이용 산림자원화센터 1동 조성
  - ・사업기간: 2027년 ~ 2028년(2년간)
  - ・사업위치: 가평군 가평읍 상색리 397번지 일원
  - ・사업예산: 3,000백만원(국고 50%, 도비 10%, 군비 10%, 기타 30%)
  - ・사업내용: 미이용 산림자원화센터 기반(창고, 작업장 등) 및 부산물의 자원화 사업에 필요한 임업기계, 유통, 운반장비 등의 구축 지원
- 목재친화도시 1식 조성
  - ・사업기간: 2026년 ~ 2029년(4년간)
  - ・사업위치: 가평군 가평읍 대곡리 58-2번지 일원
  - ・사업예산: 5,000백만원(국고 50%, 군비 50%)
  - ・사업내용: 목재특화공간 조성 및 목재문화증진 프로그램 운영

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황		2026		2027				2028				2029				2030				비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
산림자원화 센터 조성	인허가 및 사전 행정절차 이행			■	■															
	토목 · 전기 · 건축공사				■	■	■													
	장비구입(기계장치)							■	■											
	장비구입(유통운반)							■	■											
목재친화도시 조성	기본계획수립용역	■	■																	
	인허가 및 사전행정절차 이행		■	■	■	■														
	건축기획용역 및 설계 공모		■	■	■	■														
	목재특화거리 조성 실시설계용역		■	■	■	■														
	목재문화센터 건축						■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	목재특화거리 조성						■	■	■	■	■	■	■	■	■					
	목재문화프로그램 개발 및 보급													■	■					

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	8,000		8,000	250	1,750	3,500	2,500		
국비	4,000		4,000	125	875	1,750	1,250		
도비	300		300		150	150			
군비	2,800		2,800	125	275	1,150	1,250		
기타	900		900		450	450			

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
산림자원화센터 준공	개소	1	-	-	1	-	-	-
목재문화센터 준공	개소	1	-	-	-	1	-	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
산림자원화센터 준공	-		-		1		-		-	
목재문화센터 준공	-		-		-		1		-	

[2026년 3분기 추진실적]

□ 미이용 산림자원화센터 조성사업

○ 2026. 8. 13.: 민선9기 공약사업 추진계획 보고

○ 2026. 8. 14.: 2027년 미이용 산림자원화센터 조성사업 수요조사 알림[경기도→가평군]

○ 2026. 8. 14.: 가평군 홈페이지 공모 게시

○ 2026. 8. 19.: 공모 신청서 접수[가평군산림조합→가평군]

○ 2026. 8. 20.: 2027년도 미이용 산림자원화센터 조성사업공모 검토 보고

○ 2026. 9. 18.: 공모 선정 결과 알림[경기도→가평군→가평군산림조합]

○ 2026. 9. 22.: 가평군 지방재정계획 심의 안건 제출[산림과→기획예산담당관]

□ 목재친화도시 조성사업

○ 2026. 7. 2.: 가평군 목재친화도시 조성사업 추진계획 보고

○ 2026. 7. 15.: 가평군 지방재정계획 심의 결과 조건부 승인

○ 2026. 9. 3.: 사업대상지 확정 보고

□ 기대효과

❍ 미이용 산림부산물을 활용한 신재생 에너지연료 확대 및 산림자원화 기반 구축

❍ 목재기반 생활 조성 및 친환경 저탄소 녹색도시 실현

주관부서	산림과 산림정책팀	담당자	김미애 (☎2342)