공약목표	지역은 더욱 풍요롭게

Ⅰ-15	상면 모두이음터 조성사업[경기 생활쏙(SOC) 환원사업]						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2030 (임기내)	사업성격	신규	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 거점형 복합SOC 시설 건립으로 양질의 복지·문화 공간 제공을 통한 저출산, 고령화 등 지역사회 문제를 해결함은 물론 지역 주민의 복지 증진 도모

○ 행정복지센터와 연계한 행정-복지-문화 원스톱 복합 서비스 허브 구현

□ 사업개요

○ 사업기간: 2026. 4. ~ 2030. 6.

○ 사업위치: 가평군 상면 연하리 171-1번지 일원

○ 사업규모: 연면적 3,920㎡ / 지상 4층

구 분	위 치	규모(㎡)	비고
1층 (보육공간)	· 육아종합지원센터(실내놀이터, 상담실, 교육실 등) · 화장실, 로비, 안내데스크, 복도 등 공용공간	980	
2층 (건강·커뮤니티 공간)	· 건강생활지원시설(운동처방실, 상담실, 교육실 등) · 커뮤니티 시설(공유주방, 휴게공간, 카페)	980	
3층 (교육·문화공간)	· 교육공간(교육공간, 스터디카페, 동아리방 등) · 문화체험공간(다목정 강당, 전시실 등 주민공동체 공간)	980	
4층 (체육공간)	· 다목적 실내체육관 · 샤워실, 탈의실, 화장실, 로비 및 안내데스크 등	980	

○ 총사업비: 19,500백만원(도비 16,000, 군비 3,500)

□ 연차별·분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
투자심사, 공유재산심의																			
건축기획용역 추진 및 설계공모																			
기본 및 실시설계 추진																			
공사 추진																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	19,500		19,500	1,000	1,000	8,500	9,000		
국비									
도비	16,000		16,000	1,000	1,000	8,500	5,500		
군비	3,500		3,500				3,500		
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
상면 모두이음터 조성	-	사업완료	-	건축기획 및 실시설계	실시설계 완료 및 공사 착공	공사 추진	사업완료	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
상면 모두이음터 조성	-		건축기획 및 실시설계		실시설계 완료 및 공사 착공		공사 추진		사업완료	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 공유재산심의 및 공유재산관리계획(안) 의회 승인: 2026. 7.

□ 기대효과

○ 거점형 복합SOC 시설 건립을 통한 저출산, 고령화, 도·농간 교육·문화 격차 해소 등 지역사회 문제를 해결함은 물론 공동체적 유대강화를 통한 정주의식 고양 및 지역경제 활성화에 기여

주관부서	문화체육과 문화체육시설팀	**담당자**	김영찬(☎2072)
협조부서	사회복지과 아동복지팀 농업과 농촌개발팀 보건정책과 보건행정팀 상면 총무팀	**담당자**	유종희(☎2264) 양지영(☎4759) 정준(☎2817) 차은솔(☎4161)