공약목표	지역은 더욱 풍요롭게

Ⅰ-8	테마가 있는 자전거길 조성						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2030 (임기내)	사업성격	신규	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 자전거길 방문 유형을 기존 마니아, 동호회에서 일반인, 가족단위 등 다양한 타겟층이 쉽고 친근하게 이용할 수 있도록 자전거길 콘텐츠 활성화 도모

□ 사업개요

○ 추진근거: (자전거 이용 활성화에 관한 법률) 제5조(자전거 이용 활성화계획의 수립)
○ 사업기간: 2026 ~ 2030
○ 사업규모: 자전거길 실시설계 및 공사 1식
○ 총사업비: 500백만원(군비 100%)
○ 사업대상: 북한강 자전거길 일원
○ 사업내용: 기존 북한강 자전거길 코스에 대해 쉼터 및 휴식공간 등을 조성함으로써 하나의 관광상품으로 개발하여 자전거길 활성화

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
자전거길 현장 실사 및 설계 준비																			
실시설계용역 착수 및 준공																			
자전거길 테마 조성 공사 착공 및 준공																			
자전거길 홍보 및 관리																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	500		500		100	300	100		
국비									
도비									
군비	500		500		100	300	100		
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
실시설계용역	식	설계 완료	-	착수	완료	-	-	-
자전거도로 조성	식	준공	-	-	착공	준공	-	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
실시설계용역	-		착수		완료		-		-	
자전거도로 조성	-		-		착공		준공		-	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 2026. 8.:「민선9기 공약사업 실천계획」수립 검토 보고

○ 2026. 9.: 2027년 본예산 요청

□ 기대효과

○ 기존 북한강 자전거길을 브랜드화하여 하나의 관광상품으로 개발함으로써 자전거 마니아, 동호회의 취미활동 중심의 경유형 자전거 코스에서 가족단위 방문객의 체류를 유도하는 자전거 코스를 조성하여 지역 관광 효과 상승 기대

주관부서	건설과 도로시설팀	담당자	이현석 (☎2432)