공약목표	생활은 더욱 따뜻하게

Ⅱ-1	가평군 공공의료기관(군립의원) 건립						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2029 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 24시간 응급진료 및 지역 내 필수 의료 제공 등 공공의료 체계 구축

○ 의료접근성을 향상하여 군민이 안심하고 생활할 수 있는 정주 환경 조성

□ 사업개요

○ 추진근거: 「보건의료기본법」, 「공공보건의료에 관한 법률」

○ 사업기간: 2025 ~ 2029

○ 사업위치: 가평군 청평면 청평리 259-4번지 일원

○ 사업규모: 부지면적 28,525㎡, 연면적 2,422.71㎡, 지상2층 규모

○ 총사업비: 31,037백만원(군비 23,037, 기타 8,000)

○ 사업내용

- 응급·외래 중심의 **의원급 의료기관** 건립
- **24시간 응급시설** 및 **6개 필수 진료과목*** 운영

* 진료과목: 내과, 신장내과(인공신장실 포함), 산부인과, 소아청소년과, 안과, 응급의학과

- 감염병·재난 대응시설, 닥터헬기 이착륙장 및 주차시설 등 구축

□ 연차별·분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건축기획																			
부지매입																			
설계공모 및 기본·실시설계																			
착공 및 준공																			
개원																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	31,037	19	31,018	10,888	2,000	10,497	7,633		
국비									
도비									
군비	23,037	19	23,018	2,888	2,000	10,497	7,633		
기타	8,000		8,000	8,000					

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
부지매입	-	완료	완료	-	-	-	-	-
실시설계 용역	식	설계 완료	-	설계 완료	-	-	-	-
군립의원 건립	식	준공	-	-	-	준공	-	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
부지매입	완료		-		-		-		-	
실시설계 용역	-		설계 완료		-		-		-	
군립의원 건립	-		-		-		준공		-	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 「가평군-국방시설본부」 상생발전 업무협약 체결: 2026. 8. 21.

- 사업부지 매입 관련 양 기관 간 협의사항 및 세부 추진일정에 대한 업무협약

□ 기대효과

○ 응급의료 및 지역의 미충족 의료서비스 제공으로 의료 불균형 해소

○ 감염병 및 재난 등 공중보건 위기 발생 시 위기 대응 역량 강화

주관부서	보건정책과 보건행정팀	담당자	윤지민 (☎2811)