공약목표	생활은 더욱 따뜻하게

Ⅱ-6	생활권역별 어린이 놀이체험시설 조성						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2024~2030 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 생활권역별로 어린이들이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 공간 및 프로그램을 마련하여 출산율을 높이는 정책에 기여

○ 아이들의 꿈과 상상력을 키울 수 있는 안전한 공간으로 4계절 이용 가능한 실내 어린이 놀이시설 건립 및 연령에 맞는 다양한 키즈 프로그램으로 어린이들의 놀 권리 보장과 놀이문화 조성

○ 가평군 주민들의 양육 환경 조성 및 가평군을 찾는 관광객들에게 어린이들이 재미있고 행복한「힐링 가평」으로의 밝은 이미지 고취

□ 사업개요

○ 사업기간: 2024 ~ 2030

○ 사업위치: 가평군 설악면 신천리 산44번지 일원

※ 청평면 청평리 405-4번지 일원, 조종면 현리 419-11번지 일원

○ 사업규모: 연면적 1,000㎡ 이내(지상 2층)

○ 총사업비: 30,153백만원(국비 7,000백만원, 지방소멸대응기금 15,027백만원 군비 6,230백만원, 특별조정교부금 1,896백만원)

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
시설결정 및 부지확보																			
설계공모																			
기본 및 실시설계																			
공사착공 및 준공																			
시설운영 및 개관																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	30,153	17,136	13,017	17	3,000	3,000	7,000		
국비	7,000		7,000			1,600	5,400		
도비									
군비	6,230	230	6,000		3,000	1,400	1,600		
기타	16,923	16,906	17	17					

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
어린이 놀이체험시설 조성 추진율(누계)	%	100	40	66	70	90	100	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
어린이 놀이체험시설 조성 추진율(누계)	40		66		70		90		100	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 가평군 청평권역 어린이 놀이체험시설

- 어린이 놀이체험시설 전시물 제작·설치 착수: 2026. 7.

○ 가평군 조종권역 어린이 놀이체험시설

- 조종권역 어린이 놀이체험시설 2층 골조공사 완료: 2026. 9.

○ 가평군 설악권역 어린이 놀이체험시설

- 설악 수영장 건립사업(문화체육과)와 연계하여 사전절차 이행중

□ 기대효과

○ 어린이가 마음껏 뛰어놀 수 있는 안전한 공간을 마련하여 주인의식 성장과 지역에 대한 애정으로 질 좋은 양육환경 조성

○ 권역별 어린이 놀이체험시설 건립으로 가평읍에 치우쳐진 문화공간에 대한 지역격차를 해소하여 아동의 놀 권리 보장 및 아동의 행복지수를 향상시키는 건전한 놀이문화 조성

주관부서	사회복지과 복지시설팀	**담당자**	조영윤 (☎2253)
협조부서	사회복지과 아동복지팀	**담당자**	윤현경 (☎4591)