공약목표	미래는 더욱 희망차게

Ⅲ-1	인재육성을 위한 기반조성(평생학습관, 인재육성재단 등)						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2027 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 전 주민의 교육 질 향상을 위한 평생교육 공간 조성 및 장학·평생교육·청소년 3개 분야를 통합한 인재육성재단 운영으로 미래 인재 양성 및 지속 가능한 조직 체계 구축

□ 사업개요

○ 추진근거: 「평생교육법」 제21조 「가평군 인재육성재단 설립 및 운영에 관한 조례」

○ 사업기간: 2026 ~ 2027

○ 총사업비: 34,608백만원(도비 17,875, 군비 14,613, 기타 2,120)

○ 사업내용

- 평생학습관 건립

· 부지면적 7,450㎡, 연면적 4,657.02㎡, 지하1층 ~ 지상4층

· 도입시설 건축(안) ※ 문화공연 시설은 인근 유사시설 활용으로 제외

층 별	주 요 시 설
지상4층	바리스타체험실, 카페공간, 조리제빵실, 생활스포츠실
지상3층	교육생태지원실, 강의실, IT실, 영상편집실, 크리에이티브실, 준비실, 음악실, 음악감상실, 음악창작교육실, 양재실
지상2층	강의실(3), 스터디실, 대기실, 동아리실(3), 커뮤니티실, 뷰티건강실습실, 준비실(2), VR/AR체험실, 체험존(2)
지상1층	로비, 반려동물실습실, 숙직실
지하1층	사무실(2), 회의실, 상담실(2), 휴게실, 창고, 아이돌봄실, 수유실, 휴게음식점, 소매점, 기계실, 전기실, 발전기실

- 가평군 인재육성재단 운영

· 2026. 07. ~ 09.: 평생교육·청소년 업무 위탁 동의 요청
(평생교육사업소 ⇒ 군의회)

※ 장학사업(장학금, 장학관 운영)은 제336회 임시회(2026.04.02.)에서 위탁동의안 원안가결 처리 완료

· 2026. 10.: 업무 위·수탁 협약 체결(장학·평생교육·청소년)

· 2026. 10. ~ 11.: 인력 채용(사무국, 장학관, 청소년문화의집, 상담센터)

· 2027. 01.: 수탁업무 추진, 출범식 개최

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
가평군 인재육성재단 위·수탁 (장학 · 평생교육 · 청소년)																			
가평군 인재육성재단 운영 추진																			계속
평생학습관 준공																			

단위:백만원

□ 연차별 소요예산

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	34,608	23,000	11,608	2,879	8,729				
국비									
도비	17,875	17,875							
군비	14,613	3,005	11,608	2,879	8,729				
기타	2,120	2,120							

※ 가평군 평생학습관 건립사업은 총사업비 23,000백만원(도비 17,875, 군비 3,005, 기금 2,120) 기투자로 확보 완료

※ 가평군 인재육성재단 설립 및 운영 기본계획에 따라 26년도 기본재산 1,000백만원, 운영비 1,879백만원, 27년도 기본재산 1,500백만원, 운영비 7,229백만원 적용. 전체 위탁 완료 시까지 산출

※ 가평군 인재육성재단 사업비는 신규 편성하는 사업비가 아닌 기운영하는 사업의 연간 사업비가 이관되는 사항을 포함하는 예산임(장학관, 청소년 문화의집, 상담복지센터)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
평생학습관 건립	식	준공	-	준공	-	-	-	-
가평군 인재육성재단 운영	-	운영 개시	위탁 동의 및 협약	운영 개시	-	-	-	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
평생학습관 건립	-		준공		-		-		-	
가평군 인재육성재단 운영	위탁 동의 및 협약	협약 체결 완료	운영 개시		-		-		-	

[2026년 3분기 추진실적]

□ 평생학습관 건립

○ 건축공사 계약해지: 2026. 9. (계약해지일: 2026. 9. 4.)

※ 계약해지 사유: 계약상대방 귀책사유로 공정률 부진 등 발주청의 정당한 사업진행 방해

○ 건축공사 타절정산 준비 및 행정지도: 2026. 9. ~ 10. (예정)

□ 가평군 인재육성재단 운영

○ 재단 인사규정, 직제 및 정원규정 사전 협의: 2026. 8.

○ 가평군 인재육성재단 제2회 직원 채용계획 협의: 2026. 9.

○ 가평군 인재육성재단 위·수탁 협약서 법률 자문 의뢰: 2026. 9.

□ 기대효과

○ 지역 인재 육성 체계 구축(인프라 조성, 전문 인력 확보)

○ 장학·평생교육·청소년 정책의 효율적 운영

주관부서	평생교육사업소 평생학습팀	담당자	김범수 (☎4678) 박경원 (☎2476)
협조부서	가평군 인재육성재단	담당자	이경하 (☎2035)