공약목표	안전은 더욱 세심하게

Ⅳ-1	수해복구사업 완벽 추진						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2027 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 2025년 7월 집중호우로 피해가 발생한 공공시설을 빠짐없이 조사하고, 조속히 복구함으로 피해 지역 주민들의 빠른 일상회복을 도모

□ 사업개요

○ 추진근거: 재난 및 안전관리 기본법 제59조

○ 사업기간: 2026. 7. ~ 2027. 12.

○ 사업규모: 재해복구 134개소(하천 6, 하수처리시설 1, 산림피해 127)

○ 총사업비: 156,518백만원(국비 130,443, 도비 20,000, 군비 6,075)

○ 사업대상: '25. 7월 호우 피해 복구 미완료 현장

○ 사업내용

- 하천(승안천 외 5개소) 개선복구 / 146,065백만원(확보)
- 하수처리시설(항사하수처리장) 복구 / 7,299백만원(확보)
- 산림피해(추가 피해조사지 127개소) 복구 / 3,154백만원(일부확보)

<참고사항 : 재해복구사업 완료현황>

○ 사업기간 : 2025. 7. ~ 2026. 6.

○ 사업규모 : 재해복구 302개소

- 방재시설 7, 문화체육관광시설 5, 수리시설 1, 산림피해 61, 도로 8, 하천 106, 소규모공공시설 85, ASF울타리 1, 수해쓰레기 1, 상수도 9, 하수도 18

○ 총사업비 : 77,859백만원(국비 52,256, 도비 4,730, 군비 20,873)

○ 그간 추진사항

- 가평군 재난피해 자체조사 및 NDMS 입력 : '25. 07. 22. ~ 8. 5.
- 중앙-경기 재난피해 합동조사 및 NDMS 확정 : '25. 07. 27. ~ 8. 5.
- 가평군 피해현황 및 복구계획 수립 보고 : '25. 08. 09.
- 중대본 복구계획(국비지원액) 확정 통보 : '25. 08. 18.
- 경기도 복구계획(지방비분담액) 확정 통보 : '25. 08. 29.
- 재해복구사업 추진 및 추가 피해조사 : '25. 10. ~ '26. 06.(우기전)

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
하천(승안천, 십이탄천, 마일천, 세곡천, 안마일, 솔안천) 개선복구																			
하수처리시설(항사하수처리장) 복구																			
산사태(추가 피해조사 127개소) 복구																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	156,518	153,364	3,154	1,368	1,786				
국비	130,443	130,443							
도비	20,000	20,000							
군비	6,075	2,921	3,154	1,368	1,786				
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
하천 개선복구 준공	개소	6	-	6	-	-	-	-
하수처리시설 복구 준공	개소	1	-	1	-	-	-	-
산림피해 복구 준공	개소	127	-	127	-	-	-	-

※ 완료사업 현장 302개소

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
하천 개선복구 준공	-		6		-		-		-	
하수처리시설 복구 준공	-		1		-		-		-	
산림피해 복구 준공	-		127		-		-		-	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 재해복구사업(항사 공공하수처리시설) 사전심의 완료: 2026. 7.

□ 기대효과

○ 개선복구를 통해 위험요인을 근본적으로 해소하고 방재성능을 강화

○ 빠짐없는 수해복구를 통해 군민의 소중한 생명과 재산을 보호

주관부서	안전총괄과 자연재난팀	**담당자**	김익중 (☎4946)
협조부서	산림과 산림시설팀 건설과 하천시설팀 하수도사업소 하수시설팀	**담당자**	김현성 (☎2383) 조진석 (☎2164) 송길호 (☎4448)