공약목표	안전은 더욱 세심하게

Ⅳ-3	자연재해 위험개선지구 정비						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2023~2029 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 2020년 8월 집중호우에 따른 내수배제 불량으로 침수 피해가 발생한 청평 자연재해위험개선지구에 국·도비 보조를 받아 정비사업을 시행

□ 사업개요

○ 추진근거: 자연재해대책법 제14조

○ 사업기간: 2023. 7. ~ 2029. 4.

○ 사업위치: 가평군 청평면 청평리 619-18번지 일원

○ 사업규모: 배수펌프장 확충 A=3,940㎡

○ 총사업비: 34,138백만원(국비 17,069, 도비 8,534.5, 군비 8,534.5)

○ 사업내용

- 배수펌프장 신축 Q=295㎥/min, 유수지 신설 V=9,700㎥
- 유입관로 신설 L=77.5m, 기존 BOX 개량 51.0m, 하천정비 L=303m

□ 연차별·분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지장물 철거 및 유수지 신설																			
배수펌프장 신축																			
(구)배수펌프장 철거 및 유수지 확충																			
공사 준공 및 가동																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	34,138	3,210	30,928	6,900	10,000	11,100	2,928		
국비	17,069	1,605	15,464	3,450	5,000	5,550	1,464		
도비	8,534.5	802.5	7,732	1,725	2,500	2,775	732		
군비	8,534.5	802.5	7,732	1,725	2,500	2,775	732		
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
정비사업 준공	개소	1	-	-	-	1	-	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
정비사업 준공	-		-		-		1		-	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 석면조사 용역 완료: 2026. 9.

□ 기대효과

○ 배수펌프능력 증대 및 유수지 확충으로 도심지 침수피해 예방

○ 하천제방 축조를 통한 청평8리 홍수 피해 예방

□ 위치도



주관부서	안전총괄과 자연재난팀	담당자	임재범 (☎4957)