공약목표	안전은 더욱 세심하게

Ⅳ-4	자원회수시설(친환경 소각장) 설치						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2021~2030 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 입지: 「폐기물시설촉진법」에 따른 입지 선정으로 투명성 확보

○ 시설: 안정적·친환경·자원회수에 유리한 시설의 설치

○ 운영: 안전한 시설 운영을 통하여 주민의 휴식, 재생산 공간으로 활용

□ 사업개요

○ 추진근거: 「폐기물관리법」 제4조

○ 사업기간: 2021. 3. ~ 2030. 5.

○ 사업위치: 가평읍 상색리 산67-3번지 일원

○ 사업규모: 소각시설 85톤/일(생활폐기물 70톤/일 + 하수슬러지 15톤/일)

○ 총사업비: 총69,242백만원(국비 23,771 도비 6,593 군비 13,963 민간 24,915)

○ 사업내용: 생활폐기물 소각시설 85톤/일 및 하수슬러지 건조시설 30톤/일 설치

□ 연차별·분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
우선협상대상자 선정																			
실시협약체결																			
기본 및 실시설계																			
인허가 및 실시계획 승인																			
자원회수시설(소각) 설치공사																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	69,242	327	68,915	175	170	22,858	22,857	22,855	
국비	23,771		23,771			7,924	7,924	7,923	
도비	6,593		6,593			2,198	2,198	2,197	
군비	13,963	327	13,636	175	170	4,431	4,430	4,430	
기타	24,915		24,915			8,305	8,305	8,305	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
우선협상대상자 선정	-	완료	완료	-	-	-	-	-
실시협약 및 사업시행자 지정	-	완료	-	완료	-	-	-	-
공사 착공	-	착공	-	-	착공	-	-	-
공사 준공	-	준공	-	-	-	-	준공	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
우선협상대상자 선정	완료		-		-		-		-	
실시협약 및 사업시행자 지정	-		완료		-		-		-	
공사 착공	-		-		착공		-		-	
공사 준공	-		-		-		-		준공	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 1단계 참가자격사전심사(PQ) 접수 및 평가 완료 : 2026. 8.

○ 2단계 평가 완료 : 2026. 9.

□ 기대효과

○ 생활폐기물 매립장의 추가 확보가 현실적으로 어려운 상황에서 소각시설 설치를 통해 가용기간을 연장함으로써 생활폐기물의 안정적인 처리

○ 생활폐기물의 안정적 처리기반 확보 및 친환경 자원순환 기반 마련

○ 하수슬러지의 안정적인 자체 처리와 생활폐기물의 외부 위탁에 소요되는 비용 절감

주관부서	자원순환과 자원시설팀	담당자	이근용 (☎2534)