공약목표	삶은 더욱 편리하게

Ⅴ-15	설악면 급수취약지역 상수도 보급 확대						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2030 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 설악면 급수취약지역에 지방상수도를 안정적으로 공급하기 위해 2030년까지 연도별 예산을 확보하여 급수구역확장 공사를 순차적으로 진행할 예정임

□ 사업개요

○ 추진근거: 수도법 제2조(책무) 제2항
○ 추진방향: 상수도보급률 27% → 33%(1,497세대 → 1,857세대)
○ 사업기간: 2026. 6. ~ 2030. 6.
○ 사업위치: 설악면 위곡1·3리, 선촌1·2리, 창의리, 신천1리, 엄소리 일원
○ 사업규모: 관로 L=14km, 가압장 6개소
○ 총사업비: 7,000백만원(도비 2,150, 군비 4,150, 기타 700)

□ 연차별·분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
위곡1리 상수도 확충 공사 (관로 1.2km, 가압장 1개소)																			준공
선촌2리(솔고개) 상수도 확충 공사 (관로 1.2km, 가압장 1개소)	■	■																	25년 (특교세)
선촌1리 상수도 확충 공사 (관로 1.1km, 가압장 1개소)	■	■																	26년 사업(도비)
창의리(농어촌도) 상수도 확충 공사 (관로 1.3km)		■	■	■	■														26년 사업예정
위곡3리 상수도 확충 공사 (관로 3.0km, 가압장 1개소)					■	■	■	■	■	■									27년 도비보조 사업 신청
창의리(지선) 상수도 확충 공사 (관로 2.0km, 가압장 1개소)									■	■	■	■	■	■					
신천1리~엄소리 상수도 확충 공사 (관로 4.0km, 가압장 1개소)													■	■	■	■	■	■	

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	7,000		7,000	2,050	600	1,500	1,250	1,600	
국비									
도비	2,150		2,150	650		1,500			
군비	4,150		4,150	700	600		1,250	1,600	
기타	700		700	700					

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
급수취약지역 수혜 가구 수	가구	360	50	20	110	100	80	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
급수취약지역 수혜 가구 수	50		20		110		100		80	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 사룡리 상수도 확충 공사

- 2026. 8. 11. : 공사 착공

○ 창의리(농어촌도로) 상수도 확충 공사

- 2026. 8. 26. : 공사 착공
- 2026. 9. 02. : 공사 중지(농어촌도로 공사 지연)

□ 기대효과

○ 지하수 수량 부족 및 수질 문제로 식수 이용에 불편을 겪는 급수 취약지역에 안전한 생활용수를 보급함으로써, 주민의 공중위생을 향상하고 쾌적한 생활환경 조성

○ 상수도 미급수 지역에 대한 지속적인 인프라 확충을 통해 지역 간 물 복지 격차를 해소하고, 균형 있는 수도 행정 서비스 제공

주관부서	상수도사업소 급수팀	담당자	문지훈 (☎4432)