공약목표	삶은 더욱 편리하게

Ⅴ-2	시가지 활성화를 위한 공영주차장 확충						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2028~2029 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 시가지 내 주차장 조성을 통한 운전자 주차 편의 도모 및 지역 상권 활성화

○ 대형 주차장 조성 시 태양광 발전설비 설치 등 공유지 활용 수익 창출 및 친환경 주차장 조성

□ 사업개요

○ 사업기간: 2028. 1. ~ 2029. 6.

○ 사업규모: 노외(지평식) 공영주차장 조성 3개소

○ 총사업비: 9,000백만원(군비 100%)

○ 사업내용

- 레일바이크 옆 공영주차장(가평읍 읍내리 345-5) : A=3,709㎡, 107면
- 수도측량 옆 공영주차장(가평읍 읍내리 468-5 일원) : A=878㎡, 24면
- 조종생활체육공원 인근 공영주차장(조종면 현리) : A≒2,000㎡, 약 50면

○ 추진현황

- 레일바이크 옆 공영주차장, 수도측량 옆 공영주차장
  - 2023. 12.: 군계획시설 결정(주차장) 및 실시설계용역 착수
  - 2024. 6.: 군계획시설 결정(주차장) 고시
  - 2025. 8.: 군계획시설 결정(주차장) 및 실시설계용역 완료
  - 2025. 9.: 군계획시설(주차장)사업 실시계획인가 고시
- 조종생활체육공원 인근 공영주차장
  - 2026. 4.: 주차장 수급 실태조사 용역 착수(적정 부지 검토)

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황		2026		2027				2028				2029		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
레일바이크 옆 공영주차장	편입 토지 보상							■	■	■				
	문화재 조사										■			
	공사 추진											■	■	
수도측량 옆 공영주차장	편입 토지 보상							■	■	■				
	문화재 조사										■			
	공사 추진											■	■	
조종생활체육공원 인근 공영주차장	부지 선정							■						
	실시설계								■					
	편입 토지 보상									■	■			
	공사 추진											■	■	

단위:백만원

□ 연차별 소요예산

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	9,000	168	8,832			6,000	2,832		
국비									
도비									
군비	9,000	168	8,832			6,000	2,832		
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표				임기후
		목표	2028	2029. 3	2029. 6.	
공영주차장 조성	개소	3	실시설계, 문화재 조사 및 보상 완료	공사 착공	3개소 준공	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
공영주차장 조성	-		-		실시설계, 문화재 조사 및 보상 완료		공사 착공 및 준공		-	

□ 기대효과

○ 공영주차장 조성을 통한 운전자 주차 편의 도모 및 지역 상권 활성화

○ 불법주정차 문제 해결을 통한 쾌적하고 안전한 도로 환경 구현

주관부서	교통과 교통시설팀	담당자	윤경업 (☎2456)