공약목표	삶은 더욱 편리하게

Ⅴ-4	도시계획도로 및 농어촌도로 확충						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2030 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 농촌 지역간 접근성 결여로 통행이 불편한 농어촌도로를 정비하여 가평군을 찾아오는 방문객 및 지역 주민들의 교통편익을 증대하고 농촌 생활환경 개선을 통해 지역 경제 활성화를 도모

□ 사업개요

○ 추진근거: (농어촌도로 정비법) 제6조(도로기본계획의 수립)
(농어촌도로 정비법) 제7조(도로정비계획의 수립)

○ 사업기간: 2026 ~ 2030

○ 사업규모: 농어촌도로 정비 8개소[연장(L)=6.8km, 폭원(B)=8m]

○ 총사업비: 51,955백만원(국비 4,600, 군비 47,355)

○ 사업대상 및 사업내용

사업명	사업위치	사업규모	소요예산 (백만원)	추진현황
농어촌도로 가102호선 확포장공사	가평읍 개곡리	L=0.56km	7,000	2단계 공사 및 3단계 실시설계 중
농어촌도로 가201호선 확포장공사	가평읍 대곡리	L=0.4km	2,000	보상 협의 진행 중
농어촌도로 가202호선 확포장공사	가평읍 두밀리	L=0.9km	4,500	보상 행정절차 진행 중
농어촌도로 설206호선 확포장공사	설악면 창의리	L=1.3km	10,450	공사 진행 중(27. 6월 준공)
농어촌도로 상107호선 확포장공사	상면 항사리	L=0.9km	4,000	수용재결 진행 중
농어촌도로 조종101호선 확포장공사	조종면 마일리	L=1.35km	10,605	공사 진행 중(26. 12월 준공)
농어촌도로 북101호선 확포장공사	북면 소법리	L=0.29km	9,400	공사 진행 중(28. 5월 준공)
농어촌도로 북102호선 확포장공사	북면 목동리	L=1.1km	4,000	보상 협의 진행 중

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
가102호선 2단계 공사 준공 및 3단계 사업 추진																			
가201호선 보상 및 공사 추진																			
가202호선 보상 및 공사 추진																			
설206호선 공사 추진																			
상107호선 보상 및 공사 추진																			
조종101호선 공사 추진																			
북101호선 공사 추진																			
북102호선 보상 및 공사 추진																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	51,955	28,575	23,380	3,275	8,000	5,400	4,000	2,705	
국비	4,600		4,600	1,200	3,000	400			
도비									
군비	47,355	28,575	18,780	2,075	5,000	5,000	4,000	2,705	
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
가102호선 2단계 준공 및 3단계 사업 추진	식	보상 및 3단계 공사 추진	2단계 준공	3단계 보상 실시	3단계 보상 완료	3단계 공사 착공	-	공사 준공
가201호선 보상 및 공사 추진	식	보상 및 공사 완료	-	보상 완료 및 공사 착공	-	공사 준공	-	사업 완료
가202호선 보상 및 공사 추진	식	보상 및 공사 완료	보상 협의 실시	보상 완료	공사 착공	-	공사 준공	사업 완료
설206호선 공사 추진	식	공사 완료	-	공사 준공	-	-	-	사업 완료
상107호선 보상 및 공사 추진	식	보상 및 공사 완료	보상 완료	공사 착공	-	공사 준공	-	사업 완료

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
조종101호선 공사 추진	식	공사 완료	공사 완료	-	-	-	-	사업 완료
북101호선 공사 추진	식	공사 완료	-	-	-	공사 준공	-	사업 완료
북102호선 보상 및 공사 추진	식	보상 및 공사 완료	-	보상 완료	공사 착공	-	공사 준공	사업 완료

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
가102호선 2단계 준공 및 3단계 사업 추진	2단계 준공		3단계 보상 실시		3단계 보상 완료		3단계 공사 착공		-	
가201호선 보상 및 공사 추진	-		보상 완료 및 공사 착공		-		공사 준공		-	
가202호선 보상 및 공사 추진	보상 협의 실시		보상 완료		공사 착공		-		공사 준공	
설206호선 공사 추진	-		공사 준공		-		-		-	
상107호선 보상 및 공사 추진	보상 완료		공사 착공		-		공사 준공		-	
조종101호선 공사 추진	공사 완료		-		-		-		-	
북101호선 공사 추진	-		-		-		공사 준공		-	
북102호선 보상 및 공사 추진	-		보상 완료		공사 착공		-		공사 준공	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 2026. 7. : [가202호선] 보상계획(열람) 공고

○ 2026. 9. : [가102호선] (2단계) 공사 준공

□ 기대효과

○ 미개설된 농어촌도로를 2차선 도로로 확장하여 지역 간 연계를 통해 마을 간 교류를 활발히 하고 농촌 생활 유통 활동 기반을 구축하며 가평군 방문객 및 지역 주민의 교통편의 증진 및 지역 경제 활성화 기여

주관부서	건설과 도로시설팀	담당자	이현석 (☎2432)

공약목표	삶은 더욱 편리하게

Ⅴ-4	도시계획도로 및 농어촌도로 확충						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2028 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 지역 교통망 개선 및 주민 이동편의 증진

□ 사업개요

○ 추진근거: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」
○ 사업기간: 2026 ~ 2028
○ 사업규모: 도시계획도로 개설
○ 총사업비: 16,570백만원(군비 100%)
○ 사업대상: 가평읍, 상면, 조종면 도시계획도로 7개소
○ 사업내용
- 도시계획도로 개설 L=1,998m, B=6~12m

□ 연차별·분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
가평 중로3-2호선 (송안아파트~준수아파트)	■	■																	
현리 소로2-24호선 (상면사무소 일원)	■	■	■	■	■	■													
현리 소로3-38호선 (개누리고개 일원)	■	■	■	■	■	■													
현리 중로3-10호선 (대도석재~분뇨처리장)	■	■																	
현리 소로2-67호선 (분뇨처리장~십이탄천제방)	■	■	■	■	■	■													
현리 소로3-41호선 (중앙종묘사 일원)	■	■																	
목동 소로1-12호선(1단계) (구북면사무소~복지회관)	■	■	■	■	■	■													

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	16,570		16,570	14,420	2,150				
국비									
도비									
군비	16,570		16,570	14,420	2,150				
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
가평 중로3-2호선 (송안아파트~준수아파트)	식	준공	준공	-	-	-	-	-
현리 소로2-24호선 (상면사무소 일원)	식	준공	공사 발주	준공	-	-	-	-
현리소로3-38호선 (개누리고개 일원)	식	준공	공사 발주	준공	-	-	-	-
현리 중로3-10호선 (대도석재~분뇨처리장)	식	준공	준공	-	-	-	-	-
현리 소로2-67호선 (분뇨처리장~십이탄천제방)	식	준공	-	준공	-	-	-	-
현리 소로3-41호선 (중앙종묘사 일원)	식	준공	준공	-	-	-	-	-
목동 소로1-12호선(1단계) (구북면사무소~복지회관)	식	1단계 준공	공사 착공	1단계 준공	-	-	-	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
가평 중로3-2호선 (송인아파트~준수아파트)	준공		-		-		-		-	
현리 소로2-24호선 (상면사무소 일원)	공사 발주		준공		-		-		-	
현리소로3-38호선 (개누리고개 일원)	공사 발주		준공		-		-		-	
현리 중로3-10호선 (대도석재~분뇨처리장)	준공	준공	-		-		-		-	
현리 소로2-67호선 (분뇨처리장~삽이탄천제방)	-		준공		-		-		-	
현리 소로3-41호선 (중앙종묘사 일원)	준공		-		-		-		-	
목동 소로1-12호선(1단계) (구북면사무소~복지회관)	공사 착공		1단계 준공		-		-		-	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 현리 중로3-10호선 준공 : 2026. 7. 31.

□ 기대효과

○ 지역 간 연결성 강화 및 안전한 교통환경 조성

주관부서	도시과 도시개발팀	담당자	윤영웅 (☎2372) 안현민 (☎2374) 정은수 (☎2373) 최형석 (☎2371)