공약목표	삶은 더욱 편리하게

Ⅴ-9	가평 통합 취·정수장 증설						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2030 (임기후)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 지방상수도의 안정적인 공급을 통한 급수 서비스 향상 및 지역발전 도모

○ 가평군 수도정비기본계획에 따라 가평통합취·정수장 시설용량 증설 (19,000㎥/일→29,000㎥/일)

□ 사업개요

○ 추진근거: 가평군 수도정비기본계획(2023)

○ 사업기간: 2026. 6. ~ 2030. 12.

○ 사업위치: 가평군 가평읍 달전리 일원(가평통합취・정수장)

○ 사업규모: 가평통합취·정수장 시설용량 증설(19,000㎥/일→29,000㎥/일)

○ 총사업비: 50,954백만원(도비 22,621, 군비 28,333)

○ 사업내용

- 시설용량 10,000㎥/일 증설(19,000㎥/일→29,000㎥/일)
  - 취수시설-방사상집수정 3개소, 취수관로 809m 설치
  - 정수시설-배수지 2지, 급속여과지 2지, 응집침전지 1지, 배출수지 등 설치

□ 연차별・분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
취수시설(방사상집수정 2개소, 취수관로 809m) 공사																			
정수시설(배수지 1지) 공사																			
정수시설(배수지 1지, 급속여과지 2지, 응집침전지 각 1지) 설계 및 인허가																			
정수시설(배수지 1지, 급속여과지 2지, 응집침전지 각 1지) 공사																			
취·정수시설(방사상집수정 1개소, 배출수지 등) 설계 및 인허가																			
취·정수시설(방사상집수정 1개소, 배출수지 등) 공사																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후 (2030.12.)
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	50,954	10,848	34,721	3,466	8,166	6,934	10,770	5,385	5,385
국비									
도비	22,621	6,700	15,921	3,000	6,997	5,924			
군비	28,333	4,148	18,800	466	1,169	1,010	10,770	5,385	5,385
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
취수시설(방사상집수정) 준공	개소	3	2	-	-	-	-	1
정수시설(배수지) 준공	개소	2	-	1	-	1	-	-
정수시설(급속여과지·응집침전지) 준공	개소	1	-	-	-	1	-	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
취수시설(방사상집수정) 준공	2		-		-		-		-	
정수시설(배수지) 준공	-		1		-		1		-	
정수시설(급속여과지·응집침전지) 준공	-		-		-		1		-	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 가평통합취정수장 증설공사 추진 중(공정율 85%)

○ 가평통합정수장 배수지 증설공사 추진 중(공정율 6%)

○ 가평통합정수장 증설(2단계) 실시설계용역 추진 중(공정율 15%)

□ 기대효과

○ 수도시설 증설로 급수구역의 지속적인 확장을 통해 가평군민에게 안정적인 수돗물을 공급하여 지역균형발전 및 인구유입 활력 증진

주관부서	상수도사업소 수도시설팀	담당자	이상기 (☎4421)