공약목표	문화·관광·체육이 더 특별하게

Ⅵ-10	RE100에너지공원 조성						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2024~2027 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 사업대상지 주변으로 축령산자연휴양림 및 경기도잣향기푸른숲 등의 관광지와 태봉리보건소 및 경로당 등이 인접하고 있으나, 주변에 대규모 군부대가 위치하여 지역이 낙후되어 지역 활성화가 미미한 실정으로,

○ 폐천부지를 활용하여 RE100에너지공원 조성을 통한 친환경에너지에 대한 인식 제고 및 파크골프장 공원 조성을 통한 관광객 유치 및 일자리 창출 등 지역경제 활성화를 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 추진근거: 하천법 제84조(폐천부지 등의 관리)

○ 사업기간: 2024 ~ 2027

○ 사업위치: 가평군 상면 태봉리 721번지 일원

○ 사업규모: 파크골프장 18홀 조성(A=16,700㎡), 태양광 설비 92.16kW

○ 총사업비: 3,500백만원(국비 600, 도비 500, 군비 2,400)

○ 사업내용: 폐천부지를 활용한 RE100에너지공원 조성

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
RE100에너지공원 조성 완료																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	3,500	1,000	2,500	2,500					
국비	600		600	600					
도비	500	500							
군비	2,400	500	1,900	1,900					
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
RE100에너지공원 조성	-	완료	-	완료	-	-	-	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
RE100에너지공원 조성	-		완료		-		-		-	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 공사 추진 : 2026. 9.

□ 기대효과

○ 태양광 발전시설의 자가소비 후 잉여 전력량에 대한 한전 요금상계거래를 통한 거래 수익금으로 저소득층 신재생에너지 보급 및 주변 지역 지원과 발전사업에 재투자

○ 마을 주민에게 교류, 소통, 휴식, 운동, 여가 활동을 지원하는 주민친화공간 제공 및 시설물 유지관리, 파크골프장 운영 등을 위한 일자리 창출, 주변 상권 활성화 등 지역경제 활성화

주관부서	건설과 하천시설팀	담당자	강상민 (☎2427)