공약목표	문화·관광·체육이 더 특별하게

Ⅵ-14	밀리터리 테마공원 조종사거리 연계 재추진						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2030 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 관광사격 레포츠 시설 조성 인프라 구축을 위해 상위 재원 확보를 위한 준비 체계를 단계적으로 구축

□ 사업개요

○ 추진근거: 밀리터리 테마공원 콘텐츠 발굴 및 시설 조성방안 연구 용역

○ 사업기간: 2026. 7. ~ 2030. 6.

○ 사업위치: 가평군 조종면 현리2-26번지 일원

○ 사업규모: 실내 실탄사격장(권총, 소총 등), 레포츠 체험장(레이저태그, VR 체험, 스크린 사격), 숲놀이터, 휴게 및 편의 시설 등 조성

○ 총사업비: 9,117백만원(도비 400, 군비 8,717)

○ 사업내용

- 실내 실탄사격장(권총, 소총 등), 레포츠 체험장(레이저태그, VR체험, 스크린 사격), 숲놀이터, 휴게 및 편의 시설 등 조성

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
경기도 투자심사 이행																			
설계 추진 (건축기획 → 설계공모 → 설계)																			
인허가 등 행정절차 이행																			
공사 추진																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	9,117		9,117	50	700	4,000	4,367		
국비									
도비	400		400			400			
군비	8,717		8,717	50	700	3,600	4,367		
기타									

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
밀리터리 테마공원 조성사업 공정률	%	100	5	20	50	75	100	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
밀리터리 테마공원 조성사업 공정률	5		20		50		75		100	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 2026년 정기 3차 지방재정 도 투자심사 의뢰 : 2026. 7. 10.

□ 추진상 문제점 및 대책

○ **91.17억원의 사업비 소요**될 것으로 예상되며, 군비로만 사업을 시행하는 데에는 어려움이 있어 원활한 사업 추진을 위해서 국·도비 등 상위재원 확보의 필요성이 있는 상황이므로, 사업 추진 과정에서 **상위재원 확보를 위해 각종 공모사업, 재정지원사업 등에 적극 참여**하여 군비 부담을 최소화하고자 함.

□ 기대효과

○ 기존 유휴시설의 활용도를 높여 공공투자의 효율성을 제고하고, **지속 가능한 관광 운영 기반 마련**

○ 관광객 증가에 따른 숙박, 음식점, 카페, 소매업 등 **지역 상권의 소비 확대를 유도하여 지역경제 활성화**

□ 위치도(밀리터리 테마공원 조성 예정지)





주관부서	관광과 관광시설팀	담당자	함승민 (☎4633)