공약목표	문화·관광·체육이 더 특별하게

Ⅵ-15	미 · 영연방 관광안보공원 조성사업						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2029 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 미국참전비 및 호주·뉴질랜드·캐나다 등 각국의 참전기념비가 설치되어 있는 북면 지역에 참전비와 연계된 안보 교육의 구심점 역할을 할 수 있는 공원 조성

○ 군유지 활용 및 지역사회 공감대 형성을 위한 주민 의견 수렴 이행

□ 사업개요

○ 사업기간: 2026 ~ 2029

○ 사업위치: 가평군 북면 목동리 산226-1번지

○ 사업규모: 공원조성 1식(가평전투기념관 및 트리워크 조성)

○ 총사업비: 28,700백만원(도비 16,000, 군비 6,400, 기타 6,300)

○ 사업대상: 가평군민 및 관광객, 가평전투 유공자 및 유가족

○ 사업내용

- 가평전투기념관 및 공원 조성
- 트리워크 및 산림휴양시설 조성

□ 연차별 · 분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본 및 실시설계																			
공사 착공																			
공사 추진 및 준공																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	28,700	5,340	23,360	5,160	2,000	8,800	7,400		
국비									
도비	16,000	1,800	14,200		2,000	8,000	4,200		
군비	6,400	140	6,260	2,260		800	3,200		
기타	6,300	3,400	2,900	2,900					

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
미·영연방 관광안보공원 조성	식	준공	실시설계 추진	실시설계 준공	공사 착공	공사 준공	-	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
미·영연방 관광안보공원 조성	실시설계 추진		실시설계 준공		공사 착공		공사 준공		-	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 2026. 7.: 트리워크 및 산림휴양시설 설계공모 당선작 공고

○ 2026. 8.: 건축 및 조경 재해영향평가 완료

○ 2026. 9.: 트리워크 및 산림휴양시설 실시설계 착수

○ 2026. 9.: 건축 및 조경 소규모 환경영향평가 완료

□ 기대효과

○ 미영연방 안보 전시관 및 관광시설과 연계된 볼거리·즐길거리 등이 있는 공원 조성을 통해 지역경제 활성화에 기여

주관부서	복지정책과 복지기획팀	담당자	김은영 (☎2214)