공약목표	문화·관광·체육이 더 특별하게

Ⅵ-6	설악 실내수영장 건립사업						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2030 (임기내)	사업성격	신규	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 체육시설 확충을 통한 생활체육 활성화를 도모하고 군민들의 휴식, 문화, 체육활동 등 건전한 여가활동 제공

□ 사업개요

○ 사업기간: 2026. 3. ~ 2030. 6.
○ 사업위치: 설악면 신천리 산44번지 일원
○ 사업규모: 연면적 2,700㎡ / 지하 2층, 지상 1층
○ 총사업비: 17,050백만원(국비 4,000, 군비 8,050, 기타 5,000)
○ 사업내용: 실내수영장, 기계·전기실, 사무실 등

□ 연차별·분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건축기획용역 추진 및 투자심사 완료																			
군관리계획 결정용역 진행																			
보상협의 및 설계공모																			
실시설계 및 공사경제성 검토 기술심사 등 진행																			
공사 추진																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	17,050		17,050	130	920	10,000	6,000		
국비	4,000		4,000			4,000			
도비									
군비	8,050		8,050	130	920	1,000	6,000		
기타	5,000		5,000			5,000			

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
군관리계획 결정	식	군관리계획 결정	군관리계획 결정 용역 추진	군관리계획 결정	-	-	-	-
실시설계	식	실시설계 완료	-	-	-	실시설계 완료	-	-
실내수영장 건립	식	준공	-	-	-	착공	준공	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
군관리계획 결정	군관리계획 결정 용역 추진		군관리계획 결정		-		-		-	
실시설계	-		-		-		실시설계 완료		-	
실내수영장 건립	-		-		-		착공		준공	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 사업 추진 계획 등 관련 설악 이장협의회장 등 단체장 협의 실시: 2026. 9.

□ 기대효과

○ 체육시설을 확충하여 군민들의 휴식, 문화, 체육활동 등 건전한 여가활동 제공 및 생활체육 활성화 도모

주관부서	문화체육과 문화체육시설팀	담당자	김영찬(☎2072)
협조부서	사회복지과 복지시설팀 설악면 총무팀	담당자	조영윤(☎2253) 정윤욱(☎4066)