공약목표	문화·관광·체육이 더 특별하게

Ⅵ-9	청평 폐철길 둘레길 조성사업						
사업주체	가평군	추진기간 (임기내/임기후)	2026~2030 (임기내)	사업성격	계속	예산구분	예산
추진현황	□완료 □이행후계속 ■정상추진 □일부추진 □보류 □폐기					공정률	

□ 추진방향

○ 철도 유휴부지 내 둘레길을 조성함으로써 국토의 효율성을 높이고, 단절된 청평 3리와 시가지를 연결함으로써 청평 지역주민에게 산책 및 여가 공간을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 추진근거: 방치된 철도 유휴부지를 역사·생태 테마형 관광자원으로 재생
○ 사업기간: 2026 ~ 2030
○ 사업위치: 가평군 청평면 청평리 산13-2번지(철) 일원
○ 사업규모: 둘레길 조성 2.096km, 폐터널 보수공사 등
○ 총사업비: 4,100백만원(도비 2,592, 군비 608, 기타 900)
○ 사업내용
- 둘레길 조성 2.096km, 폐터널 보수공사
  · 무장애길 조성, 안내판, 둘레길 조성

□ 연차별·분기별 추진계획

세부 추진상황	2026		2027				2028				2029				2030				비고
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
적정성 검토자료 승인																			
인허가 사항																			
1단계 공사 추진																			
2단계 공사 추진																			

□ 연차별 소요예산

단위:백만원

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소 계	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
계	4,100	1,050	3,050		3,050				
국비									
도비	2,592		2,592		2,592				
군비	608	150	458		458				
기타	900	900							

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	임기내 연도별 공약달성 목표						임기후
		목표	2026	2027	2028	2029	2030.6.	
청평 폐철길 둘레길 조성	식	공사 준공	적정성 검토자료 승인	1단계 착공	1단계 준공	2단계 착공	2단계 준공	-

□ 추진실적

확인지표	2026년		2027년		2028년		2029년		2030년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
청평 폐철길 둘레길 조성	적정성 검토자료 승인		1단계 착공		1단계 준공		2단계 착공		2단계 준공	

[2026년 3분기 추진실적]

○ 실무종합심의: 2026. 7. 10.

○ 현황판 제작: 2026. 7. 13.

○ 기부채납 적정성 검토자료 보완요청: 2026. 8. 31.

○ 지방소멸대응기금 신청: 2026. 9. 3.

□ 문제점

○ 경기도 지역균형발전기금 2,592백만원은 도 재정 운용 방향 및 재원 배분 계획 조정에 따라 지원 규모가 변경됨에 따라 지원 여부 미확실

□ 기대효과

○ 폐철길·폐터널 유휴공간 재생, 청평권 신규 명소화, 역사·생태 체험공간 조성, 관광객 유입 확대

주관부서	산림과 산림휴양팀	담당자	박수빈 (☎2486)